

# 社内検査 施工プロセスチェックリスト

○・・・良 ×・・・不備 △・・・該当なし

P1/4

項目	細別	確認事項	内 容	確認欄	備 考
施工体制	施工体制一般	契約工程表	契約締結の14日以内に、契約工程表を提出した。 (契約後、変更後)	○	
		工事カルテ	事前に監督職員の確認を受け、契約締結後等の10日以内に登録機関に申請した。 (契約後、変更後、完成時)	○	
		建設業退職金共済制度等	掛金収納書の写しを契約締結後1ヶ月以内に提出した。(契約後、増額変更後)	○	
			「建設業退職金共済制度摘要事業主工事現場」の標識を現場に掲示した。	○	1/10 現地確認
			労災保険関係の項目が現場の見やすい場所に掲示した。	○	1/10 現地確認
			建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により管理した。	○	
		請負代金内訳書	契約締結後14日以内に、所定の様式で提出した。 (契約後、変更後)	○	
		施工体制台帳、 施工体系図	施工体制台帳を現場に備え付け、かつ同一のものを提出した。 (当初、変更時)	△	該当なし
			施工体制台帳に下請負契約書(写)及び再下請通知書を添付して管理した。 (当初、変更時)	△	該当なし
			施工体制台帳に、下請負金額を記入した。 (当初、変更時)	△	該当なし
			工事規模に応じた人員、機械配置の施工を行った。	△	該当なし
			施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示した。	△	該当なし
			施工体系図に記載のない業者を使用していない。	△	該当なし
			無許可業者に下請けさせていない。	△	該当なし
			施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人であることを確認した。	△	該当なし
			元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与した。	△	該当なし
建設業許可標識	建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、監理技術者を正しく記載した。	○	1/10 現地確認		

# 社内検査 施工プロセスチェックリスト

P2/4

項目	細別	確認事項	内 容	確認欄	備 考
施工体制	配置技術者 現場代理人 監理技術者 主任技術者	現場代理人	現場代理人は、現場に常駐していた。	○	
			現場代理人は、監督職員との連絡調整及び対応を書面で行った。	○	
	専門技術者の配置	専門技術者を専任し、配置した。	△	該当なし	
	作業主任者の選任	作業主任者を選任し、配置した。	○		
	監理技術者 (主任技術者) の専任制	資格者証の内容を確認した。	○		
		現場代理人通知書・施工体制台帳に記載した監理技術者が同一であることを確認した。	○		
		現場に常駐していた。	○		
		施工計画時及び工程について技術的事項を把握し主体的に係っていた。	△		
		施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を進めた。	△		
	現場技術者	現場技術員との対応を適切に行った。	△		
	下請負者の把握	下請け業者が青森県の工事指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中ではないことを確認した。	△	該当なし	

# 社内検査 施工プロセスチェックリスト

項目	細別	確認事項	内 容	確認欄	備 考
施工状況	施工管理	設計図書の照査等	契約書第18条第1条第1号から第5号に係る設計図書の照査を行った。	○	
			現場との相違事実がある場合、書面による資料にて確認を行った。	○	
	施工計画	施工に先立ち、提出を行った。	○		
		記載内容と現場施工方法が同等又は一致した。	○		
		記載内容と現場施工体系が同様であった。	○		
		記載内容を設計図書・現場条件を反映したものに工夫した。	△		
	施工管理 資材管理 出来形管理 品質管理	工事材料を資料の整理及び確認し、管理した。	○		
		品質管理確保のための対応など施工に関する工夫を書面で管理した。	△	書面なし	
		日常の出来形、品質管理を書面で管理した。	○		
		特記仕様書等に定められた事項や独自・地域等に評価される取り組みを行った。	△	普通評価	
	検査	監督員の立会に先立ち、立会願いを提出した。	○		
		段階確認の確認時期を適切に行った。	○		
	工事の着手	工事開始日より30日以内に工事に着手した。	○		
	支給品及び貸与品	受領予定14日前までに、品名、数量、品質、規格・性能を記した要求書を提出した。	△	該当なし	
	建設副産物及び建設廃棄物	産業廃棄物管理票により適正に処理されていることを確認し、監督職員に提出した。	○		
		再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式にて作成し、施工計画書に含め提出した。	○		
指定建設機械類の確認	指定建設機械(排出ガス対策型、低騒音型、低振動型建設機械)を使用した。	○			

# 社内検査 施工プロセスチェックリスト

項目	細別	確認事項	内 容	確認欄	備 考
施工状況	工程管理	工程管理	現場のフォローアップを実施し、工程の管理を行った。	△	書類なし
			現場条件変更への対応、地元調整を行い、結果を書面にて報告した。	○	
			作業員の休日の確保を行った記録を整理した。	×	書類なし
	安全対策	安全活動	災害防止協議会等を設置し、活動記録を行った。	×	
			安全パトロールを実施し、記録した。	○	
			安全教育・訓練等を実施し記録した。	○	
			安全巡視、TBM, KY等を実施し記録した。	○	
			新規入場者教育を実施し、記録した。	○	
			過積載防止に取り組み、記録した。	○	
			使用機械、車両等の点検整備等を管理し、記録した。	○	
			重機操作で、誘導員配置や重機との分離措置がなされた点検記録等を作成した。	△	書類なし
			山留、仮締切等の設置後の点検及び管理し記録した。	○	
			足場や支保工の組立て完了時や使用中の点検を行い、チェックリスト等により管理し記録した。	△	該当なし
			保安施設等の整理・設置・管理を適切に行った。	○	
	安全パトロールの指摘事項の処理	各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項について、速やかに改善を図り、報告を行った。	○		
	対外関係	関係機関等	関係官庁等の関係機関との折衝及び調整をし記録した。	○	
			地元住民等との交渉・苦情対策について適切な対応を行った。	○	
			隣接工事等の業者と相互に協力を行い、記録した。	○	